



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz · Postfach 101235 · 03012 Cottbus/Chóšebuz

DER OBERBÜRGERMEISTER  
WUŠY ŠOLTA

Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóšebuz

Datum  
22.03.2021

Geschäftsbereich/Fachbereich  
GB IV/ Fachbereich Grün- und Ver-  
kehrsflächen  
Karl-Marx-Straße 67  
03044 Cottbus

## Anfrage der Fraktion Unser Cottbus/FDP vom 09.03.2021 zur Maßnahme Lausitzer Straße zwischen Berliner Straße und August-Bebel-Straße

Zeichen Ihres Schreibens

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,  
sehr geehrter Herr Siewert,

Sprechzeiten  
Nach Vereinbarung

zu Ihren Anfragen vom 09.03.2021 zu den Bauarbeiten in der Lausitzer Straße  
möchte ich Ihnen wie folgt antworten:

### Zu 1. Wann werden die Bauarbeiten beendet sein?

Eine Bauzeitverlängerung zum 30.04.2021 wurde auf Grund umfangreicher  
Mehrleistungen und Baubehinderungen vertraglich vereinbart.  
Nach derzeitigem Bautenstand wird dieser Vertragstermin gehalten.

Ansprechpartner/-in  
Antje Rabann

Zimmer  
4.097

Mein Zeichen  
66.2.1-ra.

Telefon  
0355 – 612-4631

Fax  
0355 – 612 13 4603

E-Mail  
tiefbauamt@cottbus.de

### Zu 2. Warum lässt die Stadt als Bauherr solche Verspätungen zu?

Der Ausbau der Lausitzer Straße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den  
Leitungsträgern Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Stadtwerke Cottbus  
GmbH (SWC) und Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH (EVC).  
Auf Grund umfangreicher zusätzlicher unvorhergesehener Leitungsum-  
und -neuerlegungen war eine Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme im  
Dezember 2020 nicht möglich. Dies betrifft insbesondere die nicht geplante  
Neuerlegung einer Gashauptleitung von einer Ausbaulänge von über 80 m  
sowie die Neuordnung von Leitungen Gas und Elt in den jeweiligen Knoten-  
punkten August-Bebel-Straße/Lausitzer Straße und Berliner Straße/Lausitzer  
Straße.

Wie im Ausschuss für Bau und Verkehr am 10.03.2021 informiert, besteht für  
die Stadt Cottbus/Chóšebuz aus gesamtwirtschaftlichen Gründen eine Dul-  
dungspflicht von notwendigen Leitungsumverlegungen im Rahmen städtischer  
Straßenbaumaßnahmen.

Ziel ist es, erforderliche Leitungsüberdeckungen sicherzustellen und nachträg-  
liche Straßenaufbrüche weitestgehend zu vermeiden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz  
Neumarkt 5  
03046 Cottbus/Chóšebuz

Konto der Stadtkasse  
Sparkasse Spree-Neiße  
IBAN:  
DE06 1805 0000 3302 0000 21  
BIC: WELADED1CBN

### **Zu 3. Wer ist Verursacher der Verzögerung der Fertigstellung?**

Im Zuge des Baufortschritts stellte sich der Leitungsbestand der Stadtwerke Cottbus – Gasversorgungsbetriebe in Lage und Höhe anders dar, als im Planungsprozess angegeben. Aus vorgenanntem Grund mussten umfangreiche Leitungsneuerlegungen durchgeführt werden, welche sich maßgeblich auf den avisierten Fertigstellungstermin im Dezember 2020 auswirkten.

### **Zu 4. Welche Auswirkungen hat der verspätete Fertigstellungstermin auf die Kosten des Bauvorhabens?**

Durch die bauausführende Firma Strabag AG wurden keine zusätzlichen Mehrkosten auf Grund des gestörten Bauablaufes angezeigt.

Auf der Grundlage des Wegenutzungsvertrages zwischen der Stadt Cottbus und den Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH werden alle Mehrkosten gemäß dem Verursacherprinzip getragen.

Freundliche Grüße  
In Vertretung

gez.  
Marietta Tzschoppe  
Bürgermeisterin