

Arbeitsstand Sanierung Böschungsumbildung 13.03.2023:

- 09.KW: - Herstellen der Habitate für Zauneidechsen und Aufstellen der Reptilienschutzäune in den Tabuzonen ist erfolgt
- 10.KW: - 06.03.2023 Bauanlaufberatung
- Einweisung der am Bau Beteiligten nach Vorgaben der LEAG und BIUG
- Einrichten der BE-Fläche ist erfolgt
- Beginn Oberbodenabtragung
- Herstellung der Montage- und Arbeitsfläche
- Herstellung der Rampe
- 10.03.2023 Anlieferung Seilzugbagger
- 11.KW: - Aufbau Seilzugbagger
- Anlieferung Wasserbausteine
- 12.KW: -Beginn Einbau Wasserbausteine