## **Projektablaufplan** Schmellwitzer Oberschule, 1. BA Sporthalle

Stand: 16.08.2022

																									2007								
	Zeitablauf /	2021		ı.	2022 . II. III.		IV. I.		2023 II. III. I		IV.	I.	2024 II. III. IV.		IV.	I.	202 II.	2025 I. III. IV.		I. II.		•		I.	2027 I. II. III		IV.	I.	20 II.	2028 II. III. IV.		bis 2030	Gesamt
	Projektstufen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			 15		17						23	24		26			29			
Planung	Projekt- vorbereitung																																
	2.Planung																																
	Ausführungs- vorbereitung																																
	4. Ausführung																																
	5. Projekt- abschluss																																
	Meilensteine						Freigabe Projektbeginn	Beginn VgV Planungsausschreibung		Planungsbeginn			Bauantrag			Baubeginn					: :	Fertigstellung Übergabe	Freigabe Projektbeginn									Ablauf Gewährleistung	
	Rohbau											•	•		•																		
Reali-	Ausbaugewerke																																
sierung	Freianlagen																																
	Ausstattung																																
Mittel-	Gesamt		- €				- €			30.0	)000€		-	270.0	00€		1.3	340.00	00€		1.6	600.00	00€			760.0	00€				- €		4.000.000 €
bedarf kassenwirksam	davon 25 % EM		- €				- €			30.0	00€		2	220.0	00 €		2	50.00	00 €		4	00.00	0 €		•	100.0	00 €				- €		1.000.000 €
			250.000 € EM-Bedarf als GL zur FM-Beantragung LP 1-3/4  davon werden mind. zum Beginn des VgV Verfahrens 70.000 € als Freigabe benötigt																														

Projektstufe 1 --- Projektvorbereitung

Projektstufe 2 --- Planung (Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

Projektstufe 3 --- Ausführungsvorbereitung (Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe)

Projektstufe 4 --- Ausführung (Objektüberwachung)

Projektstufe 5 --- Projektabschluss (Objektbetreuung, Dokumentation)