

# Seeachse Freiraumplanung

Finanzierung | Auftragnehmer | Zeitplan

## Finanzierung

**Radweg 3.495.000 EUR**

100 % Zuwendung aus dem Bundeshaushalt im Rahmen der Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs 2021-2024 (Sofortprogramm)

**Freiraumkonzept:** Städtebauförderung geplant

## Auftragnehmer




*ARGE atelier 8 Landschaftsarchitekten,  
Nagler & Dieck Architekten und Stadtplaner,  
DEGAT Planungsgesellschaft mbH*

## Zeitplan

- 2021 Freiraumentwicklungskonzept in Varianten vorliegend,
- ab Q3 / 2022 Objektplanung Radweg (aktuell LP 3)
- ab Okt. 2022 Planung Baufeldfreimachung
- Febr. – Sept. 2023 **Artenschutzmaßnahmen** Zauneidechse
- ab Oktober 2023 Baufeldfreimachung
- bis Mitte/Ende 2024 - Realisierung Radweg



Rahmenplan Seedorstadt (ISSS)



# Seeachse Freiraumplanung

## Artenschutz

**Ergebnis faunistische und floristische Kartierungen (streng geschützte Arten nach BNatSchG):**

- ...
- Zauneidechse
- ...



Bildquelle: www.nabu.de

### Nächste Schritte:

Februar 2023

- Herstellung Reptilienschutzzaun – ca. 4,2 km  
-> Vermeidung von Einwanderung ins Baufeld  
-> verbleibt bis Ende der Bauzeit (Rückbau außerhalb der Aktivitätszeit voraussichtlich ab Okt. 2024)
- Aufwertung anliegender Flächen mit weiteren Habitatstrukturen wie Totholzhaufen, Sandoffenflächen, Mahd  
März – September 2023
- Absammlung der Tiere innerhalb des Baufeldes und Umsetzung auf andere Zaunseite zu aufgewerteten Flächen

