

Information des Umweltausschuss zur Insitu-Sanierung ehem. Potsdamer Chemiehandel im Zusammenhang mit den verkehrsrechtlichen Auswirkungen

Nach umfangreichen Untersuchungen und Abschluss der Sanierungsplanung wird seit dem IV. Quartal 2020 an der Installation der Infrastruktur für die Insitu-Sanierung gearbeitet.

Dazu gehören das abteufen von 55 Airspargingbrunnen, 22 Multiphasenbrunnen und 21 Grundwassermessstellen sowie diverse dazu gehörende Zu- und Ableitungen.

Zu Beginn der Baumaßnahmen sah der Bauzeitenablaufplan die Fertigstellung der Errichtung der Anlagenkomponenten (Brunnen, Messtellen, alle Leitungen sowie die Sanierungsanlagen) in der 22. KW vor.

Durch vermehrt auftretende Bohrhindernisse im Untergrund (vorhandene alte Bausubstanz, Gleise usw.), Coronabedingtem Ausfall von Bohrtrupps sowie dem kurzen aber starken Wintereinbruch ist nach dem aktuellen Bauzeitenplan ist mit der Fertigstellung der Anlagenkomponenten in der 30. KW 2021 zu rechnen.

Bausachstand:

- BA 1 (Ost BMX) Bohrarbeiten abgeschlossen; Leitungsverlegung bis 30. KW
- BA 2 (West Rampe Radweg) Bohrarbeiten abgeschlossen; Leitungsverlegung abgeschlossen
- BA 3 (Ost Radweg) Bohrarbeiten abgeschlossen, Leitungsverlegung bis 26 KW
- BA 4 (Mitte Stadtring) Bohrarbeiten abgeschlossen, Leitungsverlegung bis 28. KW
- Ba 5 (Nord Stadtring) Beginn Bohrarbeiten 26. KW, Leitungsverlegung bis 30. KW
- BA 6 (privates Grundstück) Fertigstellung bis 30. KW

Für alle verkehrsrechtlichen Sperrungen liegt eine entsprechende Genehmigung vor. Die Genehmigung der Sperrung der Abfahrt Parzellenstr. Ist zeitlich nicht definiert. Sie gilt bis zum Abschluss der Baumaßnahme.