





69%

Füllstand des Cottbuser Ostsees (bezogen auf die aufzufüllende Wasserhöhe seit Flutungsbeginn)

29,5 Mio. m³

Anteil aus der Spree

bis 2,8 m³/s

genehmigte Flutungswassermenge für den Zeitraum 08.11.2021 bis 09.11.2021

Die Flutung

Im April 2019 begann die Flutung. Hier gibt es wöchentlich die aktuellen Zahlen zum Füllstand und dem Anteil des Spreewassers.



83%

Füllstand des Cottbuser Ostsees (bezogen auf die aufzufüllende Wasserhöhe seit Flutungsbeginn)

57,4 Mio. m³

Anteil aus der Spree

bis 2,8 m³/s

genehmigte Flutungswassermenge für den Zeitraum 09.03.2022 bis 15.03.2022

Die Flutung

Im April 2019 begann die Flutung. Hier gibt es wöchentlich die aktuellen Zahlen zum Füllstand und dem Anteil des Spreewassers.



ca. 56,78 mNHN



21.11.2019



01.03.2022

Gesamtprojekt

Übersicht



Stand 12/2021

Projektablaufplan Cottbuser Ostsee

	Projekt	Zeitraum									Verantwortlicher Fachbereich	Ausführende Dienstleister/ Büros	
		2019	2020	1. Quartal 2021	2. Quartal 2021	3. Quartal 2021	4. Quartal 2021	2022	2023	2024			
Übergreifend	Machbarkeitsstudie BuGa 2033		2021: Workshopphase, Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bis 12/2021					in Lesung				61	ARGE (FF: SINAI Berlin)
	3. Fortschreibung Masterplan		3. Fortschreibung 10/2020 bis voraussichtlich 06/2021					beschlossen				61	Eigenleistung FB 61
	Radrundweg			Planungsvergabe		Beauftragung Projektsteuerung / EU-Vergabeverfahren in 09/2021; Planungsbeginn in 01/2022, Baustart frühestens Q1/2024						66	offen
	Flurbereinigungsverfahren		Anordnungsbeschluss zur Durchführung des Verfahrens in 04/2017; Ende des Verfahrens voraussichtlich 2024						Info Sonderausschuss			61	Eigenleistung FB 61
Seevorstadt	Rahmenplanung			Qualifizierte Rahmenplanung bis 09/2021			beschlossen					61	ISSS Berlin/Bauchplan, Büros München + Wien
	Machbarkeitsstudie Seilbahn		Machbarkeitsbericht bis Ende 12/2021					vorgelegt				61	MRK, Büros Dresden + Forst
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Straßenbahnnetz			Machbarkeitsbericht bis Ende 12/2021				In Bearbeitung			Cottbusverkehr	VCDB, Büros Dresden + Berlin	
	Medienerschließungskonzept			Konzeptbericht bis 06/2022						In Bearbeitung		61	BTU CB-SFB, Fachgebiet Stadttechnik
	Artenschutzfachliche Kartierung				Artenschutzgutachten bis 12/2021					In Bearbeitung	66	Stadt und Land Planungsgesellschaft FF(O)	
	Bebauungsplan Seeachse					Aufstellungsbeschluss 05/2018; 2021-2023: B Planverfahren Teilbereich 1 (Mitte)					61	offen	
Hafen- quartier	Bebauungsplan		Aufstellungsbeschluss Januar 2021; Vorentwurf B-Plan bis 12/2021						In Bearbeitung		61	Fehlig Moshfeghi + Bruns (beide Hamburg)	
	Gestaltungshandbuch/-fibel			Gestaltungshandbuch/-fibel bis 12/2021						In Bearbeitung	61	Fehlig Moshfeghi + Bruns (beide Hamburg)	
Sonstiges	Planung Hauptstrand						Planungsergebnisse bis 2022		In Bearbeitung		66	offen	
	Planung 4 kleine Strände (Merzdorf, Willmersdorf, Bärenbrücker Bucht, Südspitze)						Planungsergebnisse bis 2022				66	offen	
	Konzept Öffnung Lärmschutzdamm Schlichow			Konzeptbericht bis 12/2021				Varianten		In Lesung	LEAG	Atelier 8, Büro Berlin	



- Stadt und LEAG nach Termin mit Oberbürgermeister / Vorstand Huck in Vorbereitung eines Kooperationsvertrages
 - Bestimmung der gegenseitigen Positionen auf Workshop 18.1.2022
 - Aktuell Tiefendiskussion der Inhalte und
 - Vorbereitung eines Textes zum Kooperationsvertrag
- Themen u.a.:
 - Energie- und Wärmeversorgung der Cottbus und Region
 - Schiffbarkeit Cottbuser Ostsee
 - Zusammenarbeit im Rettungswesen
 - LEAG als Kooperationspartner im Strukturstärkungsprozess „Transformationsregion Lausitz“
 - Überregionales Marketing
 - Gemeinsame Flächenentwicklung
 - Zwischennutzung & Übertragung bergbaulicher Anlagen
 - Regionen-H2-Mobilitätsprojekt, Modul 1 H2-Tankstelle Cottbus
 - Erneuerbare Energieanlagen in und um Cottbus
- Termin Treffen Stadtverordnete / LEAG: alsbald im April ggf. Mai



- Ende Januar erfolgte Information seitens LEAG an Stadt und LBGR zu Böschungsumbildungen im Bereich der Sicherheitsberme seeseitig der Kaimauer; aber auch im Bereich LSD Schlichow
- Ursachen der Ausspülungen unklar → Untersuchungen laufen, Planung und Standsicherheit
- danach Stabilisierungsmaßnahmen in Abstimmung LEAG/LBGR



- Schreiben des OB am 24.08.2021 an das Land (MLUK, MWAE, MD FE) bzgl. der Erfordernis einer Klärung / Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema;
 - Anfrage auf die Einrichtung des Cottbuser Ostsees doch als Speicher unter veränderten globalen und regionalen Rahmenbedingungen;
 - Umgang mit Ewigkeitslasten und deren dauerhafte Bewältigung
 - Bitte um Gesprächsaufnahme
- Antwort des MLUK vom 07.02.2022:
 - aus Landessicht gibt es keine neuen Erkenntnisse, die eine Übernahme durch das Land begründen
 - Verweis auf die beim EuGH anhängige Klage der Wasserbetriebe FF/O gegen den PFB und damit keine vorherige Entscheidung des Landes zu einer Übernahme des Sees
 - Willensbekundung, die Frage eines Speicher nach Vorlage Urteil zu erneut zu prüfen
 - Ewigkeitslasten ... Verweis auf die Haftung des Verursachers

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadtverwaltung Cottbus
GB Wirtschaft, Digitalisierung und Strukturentwicklung
Stefan Korb
T +49 355 6122560
E-Mail info@cottbuser-ostsee.de



Cottbus/Chóšebuz

Wirtschafts- und Lebensraum im (Struktur)Wandel